様式１－１

使用材料等に関する全管連への事前報告書

（現在水道施設に使用されている材料）　　平成２６年 9月 9日

全国管工事業協同組合連合会　御中（ＦＡＸ　０３－３９４９－７３５１）

全管連 千葉 県支部

組合名 成田市管工事協同組合

種　別	口　径	種　類・形　状	災害時復旧工事に使用する材料手配	備　考
公道内給水管	(　　)㎜以下 (20)㎜～(50)㎜ (　　)㎜以上	VP、PP、SSP、HIVP、その他(　　) VP、(PP)、(SSP)、HIVP、その他(　　) DIP、SGP、HIVP、その他(　　)	支給材　業者持 支給材　(業者持) 支給材　業者持	現在使用されている管種に○印
配水管	(50)㎜~~以下~~ (75)㎜～(300)㎜ (　　)㎜以上	VP、HIVP、PTC、その他(PDP) CIP、(DIP)、PTC、その他(VP、PDP) CIP、DIP、SGP、GX、その他(　　)	支給材　(業者持) 支給材　(業者持) 支給材　業者持	継ぎ手の種類に○印 K、SII、(GX)、(NS)
サドル付分水栓の形状		(ネジ式)・フランジ式	支給材　(業者持)	
止水栓		甲型、(ボール式)(　　)	支給材　(業者持)	
仕切弁	(300)㎜以下 (　　)㎜以上	(ソフトシール弁)、青銅弁、その他(　　) ソフトシール弁、DIP弁、その他(　　)	支給材　(業者持) 支給材　業者持	
仕切弁の種類、開閉方向				(右開き)　左開き
弁栓類蓋の形状	(丸型)・楕円形・四角			
施工基準・指針等	名称（給水装置施工基準　　） 事業体ＨＰ公開の有無　(有)・無			
弁栓類蓋開閉の状況	どんなもので蓋を開けるか具体的に記入ください。 バール、専用工具			
その他特記事項	（災害復旧工事施工にあたり指示事項及び留意すべきこと、等）			

様式１－１

使用材料等に関する全管連への事前報告書

（現在水道施設に使用されている材料）　平成２６年　月　日

全国管工事業協同組合連合会　御中（ＦＡＸ　０３－３９４９－７３５１）

全管連 千葉 県支部
組合名 野田市管工事協同組合

種別	口径	種類・形状	災害時復旧工事に使用する材料手配	備考
公道内給水管	（　）mm以下 （13）mm～（75）mm （　）mm以上	VP、PP、SSP、HIVP、その他（　） (VP)、(PP)、SSP、(HIVP)、その他（　） DIP、SGP、HIVP、その他（　）	支給材　業者持 支給材　(業者持) 支給材　業者持	現在使用されている管種に○印
配水管	(150)mm以下 (75)mm～(450)mm (75)mm以上	(VP)、(HIVP)、PTC、その他（　） CIP、(DIP)、PTC、その他（　） CIP、(DIP)、SGP、(GX)、その他（　）	支給材　(業者持) 支給材　(業者持) 支給材　(業者持)	継ぎ手の種類に○印 (K)、SII、(GX)、NS
サドル付分水栓の形状		(ネジ式)、フランジ式	支給材　(業者持)	
止水栓		甲型、(ボール式)、（　）	支給材　(業者持)	
仕切弁	(450)mm以下 (50)mm以上	(ソフトシール弁)、青銅弁、その他（　） (ソフトシール弁)、DIP弁、その他（　）	支給材　(業者持) 支給材　(業者持)	
仕切弁の種類、開閉方向				(右開き)　(左開き)
弁栓類蓋の形状	(丸型)・楕円形・四角			
施工基準・指針等	名称（県水道局水道工事施工管理基準、市給水工事施工）基準 事業体ＨＰ公開の有無　有・(無)　準備中			
弁栓類蓋開閉の状況	どんなもので蓋を開けるか具体的に記入ください。 鉄蓋開閉式			
その他特記事項	（災害復旧工事施工にあたり指示事項及び留意すべきこと、等）			